



15 de enero de 2026.

OFICIO No. COHET/SRFT-004-2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



Hector Guzman
C. HÉCTOR GUZMÁN NÁJERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COHETZALA, PUEBLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
DE COHETZALA,
PUEBLA 2024 - 2027



MUNICIPIO DE COHETZALA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. SEFAS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL ACERCAJADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302540856	27286	FASIMUN-2025-002	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA. - 27286	SAN JOSÉ EL PLATANAR	\$ 1,548,233.16	\$ 1,548,233.16	\$ 1,548,233.16	\$ 1,548,233.16	\$ 1,548,233.16	\$ 1,548,233.16	\$ 1,548,233.16	100%	100%	474	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302542305	2038	FASIMUN-2025-001	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA INDIRECTOS. - 2038	SANTA MARIA COHETZALA	\$297,263.20	\$297,263.20	\$297,263.20	\$297,263.20	\$297,263.20	\$297,263.20	\$297,263.20	100%	100%	4	PROYECTO	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302580560	97258	FASIMUN-2025-008	REHABILITACIÓN DE ALIEMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 97258	SANTA MARIA COHETZALA	\$386,089.30	\$386,089.30	\$386,089.30	\$386,089.30	\$386,089.30	\$386,089.30	\$386,089.30	100%	100%	230	PZAS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302580564	114640	FASIMUN-2025-009	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 114640	SANTA MARIA COHETZALA	\$572,235.44	\$572,235.44	\$572,235.44	\$572,235.44	\$572,235.44	\$572,235.44	\$572,235.44	100%	100%	758.37	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302580563	109526	FASIMUN-2025-010	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FIBERTO QUIROZ CCT. 21EY0366N. (1 ERA) ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 109526	SANTA MÓNICA	\$629,504.44	\$629,504.44	\$629,504.44	\$629,504.44	\$629,504.44	\$629,504.44	\$629,504.44	100%	100%	553.35	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302580561	114141	FASIMUN-2025-006	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA. - 114141	SAN JOSÉ EL PLATANAR	\$802,288.31	\$802,288.31	\$802,288.31	\$802,288.31	\$802,288.31	\$802,288.31	\$802,288.31	100%	100%	437	ML	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302580562	114440	FASIMUN-2025-007	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y TREN DE DESCARGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 114440	SANTA MARIA COHETZALA	\$654,552.89	\$654,552.89	\$654,552.89	\$654,552.89	\$654,552.89	\$654,552.89	\$654,552.89	100%	100%	90	ML	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302580566	98063	FASIMUN-2025-003	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA COHETZALA - 98063	SANTA MÓNICA	\$1,524,476.16	\$1,524,476.16	\$1,524,476.16	\$1,524,476.16	\$1,524,476.16	\$1,524,476.16	\$1,524,476.16	100%	100%	879	ML	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302540855	31548	FASIMUN-2025-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ZEPATLA DEL CADENAMIENTO 21475-78 AL 21555-78 EN LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA. - 31548	ZEPATLA	\$ 1,698,581.52	\$ 1,698,581.52	\$ 1,698,581.52	\$ 1,698,581.52	\$ 1,698,581.52	\$ 1,698,581.52	\$ 1,698,581.52	100%	100%	990	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302580565	71560	FASIMUN-2025-005	CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 71560	SAN JOSÉ EL PLATANAR	\$ 1,821,020.58	\$ 1,821,020.58	\$ 1,821,020.58	\$ 1,821,020.58	\$ 1,821,020.58	\$ 1,821,020.58	\$ 1,821,020.58	100%	100%	406	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO



MUNICIPIO DE COHETZALA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2025

		\$ 9,934,265.00		FORTAMUIN											
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUIDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ANTERIOR	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEJ-50202546408	FORT-2025-001	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL CAMINO DE SANTA MÓNICA A CENTECCALA Y RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA.	SANTA MÓNICA	\$ 217,398.26	\$ 217,398.26	\$ 217,398.26	\$ 217,398.26	\$ 217,398.26	\$ 217,398.26	\$ 217,398.26	100%	100%	4712.94	M3	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUEJ-50402546411	FORT-2025-002	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	SAN JOSÉ EL PLATANAR	\$ 218,493.73	\$ 218,493.73	\$ 218,493.73	\$ 218,493.73	\$ 218,493.73	\$ 218,493.73	\$ 218,493.73	100%	100%	1	POZO	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUEJ-50402546489	FORT-2025-005	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2025.	SANTA MARÍA COHETZALA	\$ 38,779.00	\$ 38,779.00	\$ 38,779.00	\$ 38,779.00	\$ 38,779.00	\$ 38,779.00	\$ 38,779.00	100%	100%	25	PIEZAS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUEJ-50402546490	FORT-2025-007	ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2025.	SANTA MARÍA COHETZALA	\$ 205,303.40	\$ 205,303.40	\$ 205,303.40	\$ 205,303.40	\$ 205,303.40	\$ 205,303.40	\$ 205,303.40	100%	100%	1	PIEZAS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUEJ-50402548167	FORT-2025-008	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA EL PARTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	SANTA MÓNICA	\$ 618,217.61	\$ 618,217.61	\$ 618,217.61	\$ 618,217.61	\$ 618,217.61	\$ 618,217.61	\$ 618,217.61	100%	100%	10509.26	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
				\$ 1,298,192.00											

Nombre del municipio
COHETZALA



MUNICIPIO DE COHETZALA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN												
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	16.67	1	6	50.00	1	2	50.00	1	2	2	META ALCANZADA.
	3er. Trimestre	10.00	1	10	16.67	1	6	16.67	1	6	6	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	10.00	1	10	10.00	1	10	10.00	1	10	10	META ALCANZADA.
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	33.33	2	6	0.00	0	2	0.00	0	2	2	META ALCANZADA.
	3er. Trimestre	40.00	4	10	16.67	1	6	16.67	1	6	6	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE ASIGNARON OBRAS COMPLEMENTARIAS PRIORITARIAS
	4to. Trimestre	40.00	4	10	40.00	4	10	40.00	4	10	10	META ALCANZADA.
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	50.00	3	6	50.00	1	2	50.00	1	2	2	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	50.00	5	10	66.67	4	6	66.67	4	6	6	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS SERAN MAS PROYECTOS DE FORMA DIRECTA.
	4to. Trimestre	50.00	5	10	50.00	5	10	50.00	5	10	10	META ALCANZADA.

Nombre del municipio
COHETZALA



MUNICIPIO DE COHETZALA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	329,434.26	1,317,737.00	25.00	329,434.26	1,317,737.00	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO EL RECURSO CORRECTAMENTE EN ESTE TRIMESTRE.			
	2do. Trimestre	50.00	658,868.52	1,317,737.00	50.00	658,868.52	1,317,737.00	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO EL RECURSO CORRECTAMENTE EN ESTE TRIMESTRE.			
	3er. Trimestre	75.00	988,302.78	1,317,737.00	75.00	988,302.78	1,317,737.00	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO EL RECURSO CORRECTAMENTE EN ESTE TRIMESTRE.			
	4to. Trimestre	100.00	1,317,737.00	1,317,737.00	100.00	1,317,737.00	1,317,737.00	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO EL RECURSO CORRECTAMENTE EN ESTE TRIMESTRE.			
Indice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Gasto ejercicio del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	329,434.25	1,317,737.00	0.00	0.00	1,317,737.00	NO SE ASIGNARON OBRAS EN ESTE TRIMESTRE			
	2do. Trimestre	50.00	658,867.50	1,317,737.00	33.08	435,891.99	1,317,737.00	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A LA POCA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
	3er. Trimestre	75.00	988,301.75	1,317,737.00	38.08	501,778.84	1,317,737.00	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE NO SE HAN REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD Y NO SE HA ASIGNADO PROYECTO.			
	4to. Trimestre	100.00	1,317,737.00	1,317,737.00	100.00	1,317,737.00	1,317,737.00	META ALCANZADA			
Indice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	5.64	658,868.52	116,914.88	3.11	658,868.52	212,039.26	SE SOBREPASO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE HUBO INCREMENTO DE PAGOS DE IMPUESTOS			
	4to. Trimestre	563.55	1,317,737.00	233,829.75	4.32	1,317,737.00	305,099.00	SE SOBREPASO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE HUBO INCREMENTO DE PAGOS DE IMPUESTOS			



**MUNICIPIO DE COHETZALA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025**

FORTAMUN

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.48	9,021,708.15	8,890,457.75	20.53	10,873,479.01	9,021,708.15	SE SUPERPAGO LA META PLANEADA, DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL PAGO DE LOS INGRESOS PROPIOS.

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5.00	32,943.43	658,868.52	0.00	0.00	658,868.52	NO SE REALIZARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	5.00	65,886.85	1,317,737.00	0.00	0.00	1,317,737.00	NO SE REALIZARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	658,868.52	0.00	0.00	658,868.52	NO SE REALIZARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	1,317,737.00	0.00	0.00	1,317,737.00	NO SE REALIZARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	658,868.52	0.00	0.00	658,868.52	NO SE REALIZARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	1,317,737.00	0.00	0.00	1,317,737.00	NO SE REALIZARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	658,868.52	0.00	0.00	658,868.52	NO SE REALIZARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	1,317,737.00	0.00	0.00	1,317,737.00	NO SE REALIZARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE



MUNICIPIO DE COHETZALA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN									
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	74.99	494,111.38	658,868.52	66.16	435,892.00	658,868.52	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A LA POCA SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL	
	4to. Trimestre	74.99	988,222.75	1,317,737.00	79.99	1,054,109.60	1,317,737.00	SE SOBREPASO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE ASIGNARON ORSBAS PRIORITARIAS	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.01	131,813.70	658,868.52	0.00	0.00	658,868.52	NO SE REALIZARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE	
	4to. Trimestre	20.01	263,627.40	1,317,737.00	20.01	263,627.40	1,317,737.00	META ALCANZADA	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	32	1	2025	2	33	1	4	FONDO MUNICIPIO FORTAM	1	7884.05	7884.05	1	332	298027.95	297263.2	297263.2	297263.2	297263.2	297263.2	297263.2			LOS INTERESES GENERADOS EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2025 SERAN REINTEGRADOS	
		2										1	332	298027.95	297263.2	297263.2	297263.2	297263.2	297263.2	297263.2			ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA INDIRECTOS - 2038	
		2										2	613	3973706	2981317.36	2981317.36	2981317.36	2981317.36	2981317.36	2981317.36			CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA - 114141, REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y TREN DE DESCARGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA - 114440, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA COHETZALA - 98063	
		2										2	614	5662531.05	6026180	6026180	6026180	6026180	6026180	6026180	6026180			CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA - 27286, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA - 97258, REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA - 114640, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ZEPATLA DEL CADENAMIENTO 2+175.78 AL 2+355.78, EN LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA - 91540
21	32	1	2025	2	33	1	5	FONDO MUNICIPIO FORTAM	1	628.33	628.33	2	612	0	629504.44	629504.44	629504.44	629504.44	629504.44	629504.44			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FLIBERTO QUIROZ CCT, 21ETV0966N, (1 ERA) ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 109526	
		2										1	853	65886.85	0	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contrato Proyecto	Observaciones	
		2									2	614	988222.75	1054109.6	1054109.6	1054109.6	1054109.6	1054109.6	1054109.6	1054109.6		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL CAMINO DE SANTA MÓNICA A CENTEOCALA Y RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA., MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA
		2									1	271	37025	38779	38779	38779	38779	38779	38779	38779		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2025
		2									2	519	175527.4	0	0	0	0	0	0	0		PARTIDA CANCELADA
		2									2	549	18500	205303.4	205303.4	205303.4	205303.4	205303.4	205303.4	205303.4		ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2025
		2									1	155	32575	19545	19545	19545	19545	19545	19545	19545		EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recu RSO	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutoria	Reintegro Gastado	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Proyecto SHCP	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Cohetzala	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 4TO TRIM 2025	Municipio de Cohetzala	Financiar	155 - Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	32575	19545	19545	19545	19545	19545	0	N/A	N/A	N/A	Validado	EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	
Puebla	Cohetzala	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 4TO TRIM 2025	Municipio de Cohetzala	Financiar	1 - Gasto corriente	65886.85	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Cohetzala	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 4TO TRIM 2025	Municipio de Cohetzala	Financiar	2 - Inversión	18500	205303.4	205303.4	205303.4	205303.4	205303.4	205303.4	0	N/A	N/A	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2025
Puebla	Cohetzala	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 4TO TRIM 2025	Municipio de Cohetzala	Financiar	2 - Gasto de inversión	175527.4	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Cohetzala	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 4TO TRIM 2025	Municipio de Cohetzala	Financiar	614 - División de terrenos y construcción de inversión urbanización	988222.75	1054109.6	1054109.6	1054109.6	1054109.6	1054109.6	1054109.6	0	N/A	N/A	Validado	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSCHAS EN EL CAMINO DE SANTA MÓNICA A CENTEOCALA Y RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA., MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA	
Puebla	Cohetzala	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 4TO TRIM 2025	Municipio de Cohetzala	Financiar	1 - Gasto corriente	37025	38779	38779	38779	38779	38779	38779	0	N/A	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2025	



Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel de Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Sentido	Meta modificada	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidades de Diseño Presupuestario	1005	FORTA MUN Social	2 - Desarrollo Social	7 - Viviendo y desarrollando	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	Otras causas	ALCANZADA	100	Validado
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidades de Diseño Presupuestario	1005	FORTA MUN Social	2 - Desarrollo Social	7 - Viviendo y desarrollando	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197229	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	20.0060	Otras causas	ALCANZADA	100	Validado
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidades de Diseño Presupuestario	1005	FORTA MUN Social	2 - Desarrollo Social	7 - Viviendo y desarrollando	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197400	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Compendio	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	0	Otras causas	N/D	N/D	Validado	
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidades de Diseño Presupuestario	1005	FORTA MUN Social	2 - Desarrollo Social	7 - Viviendo y desarrollando	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198976	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto ejercido en Obligaciones Financieras incluye el pago de derechos y concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta.	Compendio	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	5.00001	Otras causas	0	Validado		
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidades de Diseño Presupuestario	1005	FORTA MUN Social	2 - Desarrollo Social	7 - Viviendo y desarrollando	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199087	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Compendio	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	0	Otras causas	N/D	N/D	Validado	
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidades de Diseño Presupuestario	1004	FAIS Municipal	2 - Desarrollo Social	7 - Viviendo y desarrollando	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	50	Otras causas	50	Validado		
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidades de Diseño Presupuestario	1004	FAIS Municipal	2 - Desarrollo Social	7 - Viviendo y desarrollando	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40	Otras causas	40	Validado		
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidades de Diseño Presupuestario	1005	FORTA MUN Social	2 - Desarrollo Social	7 - Viviendo y desarrollando	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199840	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Compendio	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	74.9939	Otras causas	74.9939	Validado		
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidades de Diseño Presupuestario	1005	FORTA MUN Social	2 - Desarrollo Social	7 - Viviendo y desarrollando	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200072	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Compendio	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	0	Otras causas	N/D	N/D	Validado	
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidades de Diseño Presupuestario	1005	FORTA MUN Social	2 - Desarrollo Social	7 - Viviendo y desarrollando	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Compendio	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	Otras causas	100	Validado		



Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel de Medición	Frecuencia de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Aportaciones Federales para Entidades Federativas	411 - Unidad de Diseño Presupuestario y Control y Unidad de Aportaciones Federales	1005	FORTA MUN	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicio Comunal	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200437	Tasa de variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los incrementos se refieren al ingreso de libros. Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos predial, nóminas y otros. Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo nuevo no considerado en el Catálogo FAIS 2016.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año 1 / ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) x 100 (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	1.47631	Otras causas	20.5257	3	1390.34	Validado		
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Aportaciones Federales para Entidades Federativas	411 - Unidad de Diseño Presupuestario y Control y Unidad de Aportaciones Federales	1005	FORTA MUN	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicio Comunal	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200748	Dependencia Financiera	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los incrementos se refieren al ingreso de libros. Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos predial, nóminas y otros. Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo nuevo no considerado en el Catálogo FAIS 2016.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año 1 / ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) x 100 (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Descendente	5.63545	Otras causas	4.31905	10	130.48	Validado	
2025	4	Puebla	Cohetzala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Aportaciones Federales para Entidades Federativas	411 - Unidad de Diseño Presupuestario y Control y Unidad de Aportaciones Federales	1004	FAIS	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicio Comunal	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Proyectos o acciones Territoriales	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los incrementos se refieren al ingreso de libros. Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos predial, nóminas y otros. Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo nuevo no considerado en el Catálogo FAIS 2016.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año 1 / ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) x 100 (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10	Otras causas	10	100	Validado		



